

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa inwestycji:

**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku przedszkola
ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek**

Adres budowy:

**Dobre gm. Dobre, ul. Rynek, dz. Nr ewid. 535,
obr. 0006 Dobre, jedn. ewid. Dobre**

Inwestor:

**Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre**

Oświadczam, że informację BIOZ wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U .03.120.1126).

Opracowała:

mgr inż. Małgorzata Stosio
upr. MAZ/0017/POOK/06

Kwiecień 2017r

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Część opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty rozbiórkowe – dach, część ścian, wejście do piwnicy, demontaż okien i drzwi, demontaż posadzek, likwidacja studzienek kanalizacyjnych i części podziemnego uzbrojenia terenu,
- roboty wyburzeniowe (przekucia, wykucia i demontaż elementów),
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe,
- roboty konstrukcji stropu i elementów nośnych,
- montaż konstrukcji dachu,
- pokrycie dachu,
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- ocieplenie ścian i roboty wykończeniowe elewacji,
- roboty wykończeniowe (posadzki, gładzie gipsowe, okładziny ścienne),
- opaska wokół budynku i dojścia,
- porządkowanie terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
- drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych
- strefy składowania materiałów i wyrobów
- instalacje rozdziału energii elektrycznej
- wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, sprzętu p-poż.

Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz miejsce i czas ich wystąpienia: roboty budowlane:

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0m.
- prace przy wykopach przy granicy działki,
- uderzenie spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
- prace wykonane przez co najmniej dwie osoby.

praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:

- porażenie prądem elektrycznym
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka)
- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenia pracowników w zakresie bhp.

1. szkolenie wstępne:
 - szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
 - szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
 - zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, szkolenie wstępne podstawowe
2. szkolenie okresowe

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

1. wydzielenie dróg komunikacyjnych
2. komunikacyjnych wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
3. wskazanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
4. szkolenie bhp i p.poż
5. zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż
6. ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
7. udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:
 - wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
 - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
 - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
 - udzielania pierwszej pomocy

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- rusztowanie,

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Kierownik robót zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ, розміścić tablice budowy z numerami telefonów alarmowych.